SE

Egenprovningsprotokoll för rumsreglering - Basicline™/Touchline™

Egenprovningsprotokoll för EL-installationen av Roth golvvärmereglering.	Installationsadress:	Projekt nr.:
	Entreprenör:	Datum:
	Ansvarig montör:	Sign:

Installerade artiklar : Sätt X i aktuella rutor.

Roth Basicline (Trådbundet system)	**RSK nr.**	
Rumstermostat, Standard	242 63 87	☐
Rumstermostat, Multi	242 63 88	☐
Reglermotor	243 37 46	☐
Kontrollenhet 6-kanal	242 63 92	☐
Kontrollenhet 12-kanal	242 63 94	☐

Övriga tillbehör installerade:

Protokollet avser 1st kontrollenhet installerad i rum:

Roth Touchline (Trådlöst system)	**RSK nr.**	
Rumstermostat standard, vit	242 05 79	☐
Rumstermostat standard, svart	242 05 82	☐
Rumstermostat 230V, vit	242 05 80	☐
Rumstermostat 230V, svart	242 05 83	☐
Rumstermostat IR, vit	242 05 81	☐
Rumstermostat IR, svart	242 05 84	☐
Rumstermostat Basic	243 46 57	☐
Reglermotor	243 37 46	☐
Kontrollenhet 4-kanal	242 06 67	☐
Kontrollenhet 8-kanal	242 06 68	☐
Kontrollenhet 12-kanal	242 06 69	☐

Nummer:	**Placerad i rum:**	**Kanal Nr:**	**Slinga Nr:**	**Funktionskontroll Lysdiod lyser samtidigt när rums-termostat kallar på värme**

☐ Alla reglermotorer har varit öppna i 10 minuter så fabriksspärren har släppt.

Anmärkning:

ROTH NORDIC AB · Käglingevägen 37 · 213 76 Malmö · Tel. +46 40534090 · Fax +46 40534099 · E-mail: service@roth-nordic.se · roth-nordic.se